## 社内事前検査実施報告書

工事箇所恵庭市確認番号		
責任技術者名		
点検項目		チェック欄
区間距離・管底高・勾配・桝深等と出来形図が合致する。		
防護石・防護桝が地面にスリ付いている。		
桝を垂直に設置している。 (桝の設置位置・状態確認)		
管内を強力電灯とミラーで確認してダオリや曲りがない。		
各器具及び排水口より通水して桝に流入を確認した。		
トラップ付き桝か、器具及び排水口にトラップが付いている。		
雨水排水と汚水排水を現地及び図面等で確認した。(誤接続の確認)		
雨水の浸透処理施設がある場合は、施工写真の整理がされている。		
公共桝の新設がある場合は、施工写真の整理がされている。		
以上のとおり社内検査を実施しました。		
	年	月 日
(指定工事店)		
		(EII)