

## 社内事前検査実施報告書

工 事 箇 所	恵庭市	確認番号	
責任技術者名			
点 検 項 目			チェック 欄
区間距離・管底高・勾配・柵深等と出来形図が合致する。			
防護石・防護柵が地面にスリ付いている。			
柵を垂直に設置している。(柵の設置位置・状態確認)			
管内を強力電灯とミラーで観測してダオリや曲りが無い。			
各器具及び排水口より通水して柵に流入を確認した。			
トラップ付き柵か、器具及び排水口にトラップが付いている。			
雨水排水と汚水排水を現地及び図面等で確認した。(誤接続の確認)			
雨水の浸透処理施設がある場合は、施工写真の整理がされている。			
公共柵の新設がある場合は、施工写真の整理がされている。			
<p>以上のとおり社内検査を実施しました。</p> <p style="text-align: right;">令和    年    月    日</p> <p style="text-align: center;">(指定工事店)</p>			

※ 排水設備の完成届を提出時に添付すること。